# Sinec

# Simec – Obras 2.0 MI

Orientações Inserção de Evolução – Empresa MI

CGIMP – Março/2014



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação



# Cadastro de evolução – Empresa MI



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

#### SIMEC | Simec - Modulo Monitoramento de Obras - MI Emissão OS de Sondagem 🕹 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox Arquivo Editar Exibir Histórico Fayoritos Ferramentas Ajuda 🛤 SIMEC- Sistema Integrado de Monitora... 🕂 P 🕹 🏠 ☆ マ C 8 - Google 🔶 🔶 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMI&acao=A 🧧 Mais visitados 🎹 Primeiros passos 🗍 Galeria do Web Slice 🗍 HotMail gratuito 🌄 Sites Sugeridos Principal 🙀 Relatórios 🛛 🙆 Sistema 🙆 Sair 00 010 010 Gravataí - RS LTDA Tipo B município (1010681) E.M.E.I. JARDIM (81.424.962/0001-70) MVC MI - Escola de Acuardando geração PREF MUN DE Gravatai -23/12/2013 9 🖬 🛃 👰 🥖 🐲 🚺 1010681 12139 GUAIANUBA - Gravataí - COMPONENTES PLASTICOS do contrato pelo Educação Infantil GRAVATAI RS (88 dia(s)) RS LTDA município Tipo B (81.424.962/0001-70) MVC Aguardando geração MI - Escola de (1010682) E.M.E.I. PREF MUN DE Gravatai -23/12/2013 9 🖬 🛃 👰 🛛 🖉 👔 1010682 12140 Educação Infantil COMPONENTES PLASTICOS do contrato pelo ALTAVILLE - Gravatai - RS GRAVATAI RS (88 dia(s)) **LTDA** município Tipo B MI - Escola de (81.424.962/0001-70) MVC Aquardando (1011012) E.M.E.I. JOÃO PREF MUN DE 27/12/2013 Gravataí 9 🖬 🛃 🖓 🤌 🕼 🚺 1011012 12141 COMPONENTES PLASTICOS solicitação do Educação Infantil PAULO II - Gravatai - RS GRAVATAL RS (83 dia(s)) ITDA município Tipo B (81.424.962/0001-70) MVC Aquardando MI - Escola de (1011013) E.M.E.I. NATAL -27/12/2013 PREF MUN DE Gravatai -9 🖬 🛃 👰 🥖 🎯 🚺 COMPONENTES PLASTICOS 1011013 12145 solicitação do Educação Infantil Gravataí - RS GRAVATAI (83 dia(s) RS (TDA (81.424.962/0001-70) MVC (1011014) E.M.E.I. 9 🖾 🛃 🖉 📾 👔 1011014 12142 COMPONENTES PLASTICOS NEOPOLIS - Gravatai - RS ITDA 9 🖾 🛃 😥 😥 🗊 🚺 🔺 19651 0.00 391 9 🔄 🗟 🥡 🧭 🚺 19874 4957 (19874) EMEI Princesas 0,00 ITDA 1) Acessar o Simec e clicar no Ícone (81.424.962/0001-70) MVC (24614) EMELPORTO ⊒₿ 9 🗃 🛃 👰 🥖 🎯 🚺 24614 12137 COMPONENTES PLASTICOS 0,00 SEGURO LTDA para cadastrar a evolução (81.424.962/0001-70) MVC (24615) EMELMORADA 9 🖾 🖌 🚳 🖉 😼 👔 24615 12138 COMPONENTES PLASTICOS 0,00 DO VALE III ITDA (81.424.962/0001-70) MVC (24616) EMEI RINCÃO DA 9 🗃 🛃 🤯 🧳 🗊 🚺 24616 12134 COMPONENTES PLASTICOS 0,00 MADALENA LTDA (81.424.962/0001-70) MVC 🛛 🛃 🖓 👘 🚺 24617 12136 (24617) EMEI IBIZA COMPONENTES PLASTICOS 0.00 LTDA (81 424 962/0001-70 ) MV/C (24618) EMEI PARQUE 🛛 🕶 📝 🐼 🥖 😥 🚺 🔺 Educação Infantil 0.00 24618 12135 COMPONENTES PLASTICOS Execução DOS EUCALIPTOS GRAVATAI RS (34 dia(s)) LTDA. Tipo B Total de Registros: 15

DE Desenvolvimento da Educação

#### • SIMEC | Simec - Modulo Monitoramento de Obras - Ml Evolução da Obra – empresa MI 🕹 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox Fechar Arquivo Editar Exibir Histórico Fayoritos Eerramentas Ajuda 🛤 SIMEC- Sistema Integrado de Monitora... 🕇 ▶ ♣ 俞 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaEvolucaoMi&acao=A ☆ マ C S - Google 🧧 Mais visitados 🎹 Primeiros passos 🗌 Galeria do Web Slice 🗍 HotMail gratuito 🚺 Sites Sugeridos SiMEC Duvidas? Q C Obras 2.0 Consulte as informações de Obras 2.0 O DE ANGELIS ajuda para esta tela. em: 59min52s 🙀 Relatórios 🛛 🙆 Sistema 😮 Sair A Principal Vistorias Recursos Documentos Galeria de Fotos Restrições e Inconformidades Dados do Empreendimento Lista de obras do empreendimento Dados da Obra Licitação Contratação Cronograma Registro de Atividades Execução Orçamentária Validação Extrato da Obra Situação atual: Execução | Última atualização: | Supervisão FNDE 🔄 | Extrato da Obra | Pendências | 🛄 | 🧙 | Acessar Obras 1 | Editar Licitação | Editar Contrato | Inserir aditivo | Histórico do contrato | Evolução Mi 🖂 | 🏠 | 📻 🥽 Tipo de ensino: Educação Básica Empreendimento: (19651) EMEI Morada do Vale II Pré-obra: (3913) EMEI Morada do Vale II Município - UF: Gravataí - RS Obra: (19651) EMEI Morada do Vale II Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui Lista de Evolução MI 2) Clicar em cadastrar Data da Evolução Data de Inclusão Responsável % Medido (Edificação) % Validado (Edificação) Valor (R\$) (Edificação) % Medido (Serviços Externos) % Validado (Serviços Ação Nenhuma evolução cadastrada Nova Evolução Cadastrar Nova Evolução Voltar para a Obra Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação



Sime	C	Sir	nec	- Mo	du	lo M	Aonitoramento de Obras - Ml	
		Fv	oluc	ão d	a (	Obr	a – empresa Ml	
			0103		C I			
200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=pr	rincipal/cadEvo	olucaoMi&acaa	o=A				∰ ⊽ C 🖁 + Google 🔎	÷
visitados 🎹 Primeiros passos [] Galeria do I	Web Slice 门	HotMail gratui	ito 🚺 Sites Su	ugeridos				
Principal 🙀 Relatórios 🥝 Si	istema	😮 Sair						
Nome do Responsável: FERNA	NDA RIBEIRO D							
Edificação							Aferido Serviços Externos	
Edificação <b>% da Evolução</b> 0,00							Aferido Serviços Externos 0,00	
Kola Evolução     0,00       Valor da Evolução (R\$)     0,00	•						Aferido Serviços Externos 0,00 4	
Edificação % da Evolução 0,00 Valor da Evolução (R\$) 0,00	•						Aferido Serviços Externos 0,00 4 0,00 4	
Edificação % da Evolução 0,00 Valor da Evolução (R\$) 0,00					Det	talhamento de	Aferido Serviços Externos 0,00 4 0,00 4 e Supervisão e Acompanhamento	
Edificação % da Evolução Valor da Evolução (R\$) 0,00	 				Det	talhamento de	Aferido Serviços Externos 0,00 4 0,00 4 e Supervisão e Acompanhamento Execução Acumulada Saldo a executar Supervisão Atual (%) do trem iá	
Edificação % da Evolução Valor da Evolução (R\$) 0,00	Valor (R\$)	% Sobre a Obra	Quantidade	le Da	Det ata de	talhamento de Data de Têrmino	Aferido Serviços Externos 0,00 4 0 0,00 4 0 0,00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Kate     Edificação       % da Evolução     0,00       Valor da Evolução (R\$)     0,00	Valor (R\$)	% Sobre a Obra	Quantidade	de Da	Det ata de ácio	talhamento de Data de Término	Aferido         Serviços Externos         0,00       •         0,00       •         0,00       •         0,00       •         0,00       •         0,00       •         0,00       •         0,00       •         executado executar       Supervisão Atual         (%) do Item já       (%) do Item já         (%) do Item já       (%) do Item já         (%) do Item já       (%) do Item já         executado       Supervisão         Valor (R\$)       Obra após	
Edificação % da Evolução Valor da Evolução (R\$) 0,00 0,00 0,00 0,00	Valor (R\$) 2.006,00	% Sobre a Obra 0,14 4 25	Quantidade		Def ata de incio	talhamento de Data de Término	Aferido         Serviços Externos         0,00 <t< td=""><td></td></t<>	
Movimento de terras para fundações         I→ Movimento de terras para fundações         I→ FUNDAções         I→ SUPFRESTRUTURA	Valor (R\$) 2.006,00 60.864,18 239.394.57	% Sobre a Obra 0,14 4,25 16,74	Quantidade	- 01	Del ata de ścio 1/12/25	talhamento de Data de Término	Aferido         Serviços Externos         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000 <t< td=""><td></td></t<>	
	Valor (R\$) 2.006.00 60.864.18 239.394.57 259.278.52	% Sobre a Obra 0,14 4,25 16,74 18,13	Quantidade - -	- 01. - 16.	Det ata de irio 1/12/20 5/12/2013	talhamento de Data de Término 2013 0. 25/01/201	Aferido Serviços Externos 0,00 0,00 e Supervisão e Acompanhamento Execução Acumulada Saldo a executar Supervisão Atual (%) do Item já (%) do Item já (%) do Item já (%) do Item já executado sobre a Quantidade (%) executado Valor Executado (R\$) Preencher os compos com os informações	
	Valor (R\$) 2.006,00 60.864,18 239.394,57 259.278,52 143.562,71	% Sobre a Obra 0,14 4,25 16,74 18,13 10,04	Quantidade - - -	- 01. - 16. - 04.	Det ata de ácio 1/12/20 3/12/2013 3/12/2013 4/02/2014	talhamento de Data de Término 2013 0. 25/01/201 24/02/2014	Aterido Serviços Externos 0,00 0,	
	Valor (R\$) 2.006,00 60.864,18 239.394,57 259.278,52 143.562,71 179.616,66	% Sobre a Obra 0,14 4,25 16,74 18,13 10,04 12,56	Quantidade	- 01. - 16. - 04. - 05.	Det ata de úcio 1/12/20 3/12/2013 3/12/2013 4/02/2014 5/01/2014	talhamento de Data de Término 2013 0. 25/01/201 24/02/2014 04/02/2014	Aferido Serviços Externos 0,00 + 0,	
	Valor (R\$) 2.006,00 60.864,18 239.394,57 259.278,52 143.562,71 179.616,66 2.505,11	% Sobre a Obra 0,14 4,25 16,74 18,13 10,04 12,56 0,18	Quantidade - - - -	- 01. - 16. - 04. - 05. - 26.	Det ata de ircio 1/12/20 5/12/2013 5/12/2013 5/12/2013 5/01/2014 5/01/2014	talhamento de Data de Término 2013 0. 25/01/201 24/02/2014 04/02/2014 06/12/2013	Aferido Serviços Externos 0,00 • 0,00 • • • • • • • • • • • • •	
	Valor (R\$) 2.006,00 60.864,18 239.394,57 259.278,52 143.562,71 179.618,66 2.505,11 24.367,44	% Sobre a Obra 0,14 4,25 16,74 18,13 10,04 12,56 0,18 1,70	Quantidade - - - - - - - - - - - -	- 01, - 16, - 16, - 04, - 05, - 26, - 06,	Det ata de ácio 1/12/25 5/12/2013 5/12/2013 4/02/2014 5/01/2014 5/01/2014 5/11/2013 5/12/2013	talhamento de Data de Término 2013 0. 25/01/201 24/02/2014 04/02/2014 06/12/2013 06/03/2014	Aferido Serviços Externos 0,00 • 0,00 • • • • • • • • • • • • •	
	Valor (R\$) 2.006,00 60.864,18 239.394,57 259.278,52 143.562,71 179.616,66 2.505,11 24.367,44 104.097,41	% Sobre a Obra 0,14 4,25 16,74 18,13 10,04 12,56 0,18 1,70 7,28	Quantidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- 01. - 16. - 16. - 04. - 05. - 05. - 06. - 06.	Det ata de úcio 3/12/2013 3/12/2013 4/02/2014 5/01/2014 3/11/2013 3/12/2013 5/12/2013	talhamento de Data de Término 2013 0. 25/01/201 24/02/2014 04/02/2014 06/12/2013 06/03/2014 16/03/2014	Aterido serviços Externos 0,00 0,00 • 0,00 • 0,00 • e supervisão e Acompanhamento Execução Acumulada (%) do Item já (%) do Item já executado sobre a Quantidade (%) executado Valor Executado (RS) 4) Preencher os campos com as informações sobre o % de evolução correspondente à essa etapa de evolução.	
	Valor (R\$) 2.006,00 60.864,18 239.394,57 259.278,52 143.562,71 179.616,66 2.505,11 24.367,44 104.097,41 66,735,86	% Sobre a Obra 0,14 4,25 16,74 18,13 10,04 12,56 0,18 1,70 7,28 4,67	Quantidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- 01 - 16 - 04 - 05 - 28 - 06 - 06	Det sta de irio 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013 3/12/2013	talhamento de Data de Término 2013 0. 25/01/201 24/02/2014 06/12/2013 06/03/2014 16/03/2014	Aferido Serviços Externos 0,00 0,	

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

## Evolução da Obra – empresa MI

200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=prin	ncipal/cadEvolu	ucaoMi&acao=	A								☆▼C	🚼 🔻 Google		۶
sitados 🎹 Primeiros passos 🗍 Galeria do W	/eb Slice 门 H	otMail gratuito	Sites Suge	eridos										
incipal 🖌 Relatórios 🥹 Sis	itema	😮 Sair												
Valor da Evolução (R\$) 240.388,35								18.469,77						
					Deta	alhamento de	Supervisão e Acor	npanhamento						
							Execução Acum	ulada	Saldo a exec	utar	Supervisão Atual			
Descrição	Valor (R\$)	% Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	(%) do Item já executado	(%) do Item já executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor (R\$)	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	(%) executado	Valor Executado (R\$)
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.006,00	0,14	2	-	26/11/2013	11/12/2013	0,00	0,00	100,00	2.006,00	0,14	-	100,00	2006,00
FUNDAÇÕES	60.864,18	4,18	-	(*)	01/12/2013	26/12/2013	0,00	0,00	100,00	60.864,18	4,18		100,00	60864,18
* SUPERESTRUTURA	239. <mark>3</mark> 94,57	16,45			16/12/2013	05/01/2014	0,00	0,00	100,00	239.394,57	3,29	-	20,00	47878,91
<ul> <li>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES</li> </ul>	259.278,52	17,82		-	16/12/2013	25/01/2014	0,00	0,00	100,00	259.278,52	8,91		50,00	129639,2€
> ESQUADRIAS	143.562,71	9,87	ā.	-	04/02/2014	24/02/2014	0,00	0,00	100,00	143.562,71	0,00		0,00	0,00
SISTEMA DE COBERTURA	179.616,66	12,35	2	-	05/01/2014	04/02/2014	0,00	0,00	100,00	179.616,66	0,00		0,00	0,00
> REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	1,67		(H)	06/12/2013	06/03/2014	0,00	0,00	100,00	24.367,44	0		0,00	0,00
MPERMEABILIZAÇÃO	2.505,11	0,17	5		26/11/2013	06/12/2013	0,00	0,00	100,00	25			0,00	0,00
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	1,67	Ξ.	147 - C	06/12/2013	06/03/2014	0,00	0,00	100.05				0,00	0,00
SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO -	104 007 41	7.16			06/12/2013	16/03/2014	0.00	0.00					0.00	0.00

5) Preencher os campos de % executado com as informações sobre a evolução correspondente a essa etapa (percentual medido no período, não acumulativo). É possível também encontrar o percentual do item preenchendo a coluna de valor executado. O sistema calculará automaticamente o percentual correspondente.

### Evolução da Obra – empresa MI



DE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

	-													
Sime	C	Sim	ec -	- Mo	odu	lo M	Aonite	oram	ento	de	e Obro	as -	MI	
		Evo	luçĉ	io d	la (	Obr	a – e	mpre	esa /	١N				
200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=prin	cipal/cadEvolu	ucaoMi8tacao=E8	kemiid=6								<u>ି</u> ∀ ୯ [	▼ Google		. م
s visitados 🎹 Primeiros passos [] Galeria do W	eb Slice [] H	otMail gratuito 🕻	Sites Suger	ridos										6 1000-010 PM- 8
Principal & Relatórios ③ Sis	tema	😣 Sair												(WAY)
	Para ace:	ssar o obras 1 e ve	r o histórico de	esta obra clique	aqui .									
						Edicã	o da Evolução	мі						
						Dados	do Acompanhame	nto						
													1	estado atual
Data do Acompanhamento: 2	4/03/2014													Em Cadastramento acões
Data Prevista de Conclusão: 1														Enviar para validação
Nome do Personneàvel: EEDNAM	Ap	ós Sal	var	a ev	oluc	ão, c	licar							histórico
Nome do Responsavel.		anvia			د امنا به									<u>4</u> -
	em	envio	n pa		ana	açac								
	WO	rkflow	' pai	ra qu	je o	fisco	alda							
Edificação	nre	feitur	a va	lide	o n	erce	atual	erido Soprisos Extorr						
% da Evolução		renor		inde	~ P		noan	222,27	•					
Valor da Evolução (R\$) 240.388,35	into	ormad	0.					18.469,77	•					
					Det	albamento de	Supervisão e Aco	nanhamento						
					Det	amamento de	Execução Acum	ulada	Saldo a exec	utar	Supervisão Atual			
Descrição	Valor (R\$)	% Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de I Medida	Data de Início	Data de Término	(%) do Item já	(%) do Item já	(%)	Valor (Dé)	(%) do Item já executado sobre a	Quantidade	(%) executado	Valor Executado (D¢)
							executado	sobre a Obra	Supervisão	valor (Ra)	Obra após Supervisão	Executada	(%) executado	valor Executado (K\$)
					26/44/2012	11/12/2013	0.00	0.00	100.00	0.000.00	0.14		100.00	0.000.00



#### • SIMEC | Simec - Modulo Monitoramento de Obras - Ml Evolução da Obra – empresa MI @ 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadEvolucaoMi&acao=E&emiid=6# ☆ マ C 8 + Google P 🕹 🏠 🧧 Mais visitados 🎹 Primeiros passos 📋 Galeria do Web Slice 📋 HotMail gratuito 🌄 Sites Sugeridos 🙀 Relatórios 🛛 🙆 Sistema Principal 🕄 Sair Licitação Contratação Restrições e Inconformidades Dados do Empreendimento Lista de obras do empreendimento Dados da Obra Cronograma Vistorias Recursos Documentos Galeria de Fotos Registro de Atividades Execução Orçamentária Extrato da Obra Validação Situação atual: Execução | Última atualização: | Supervisão FNDE 🖾 | Extrato da Obra | Pendências | 🛄 | 🧙 | Acessar Obras 1 | Editar Licitação | Editar Contrato | Inserir aditivo | Histórico do contrato | Evolução Ml 🖾 | 🍘 🬎 Tipo de ensino: Educação Básica Empreendimento: (19651) EMEI Morada do Vale II Pré-obra: (3913) EMEI Morada do Vale II Municipio - UF: Gravataí - RS Obra: (19651) EMEI Morada do Vale II Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui Edição da Evolução MI Dados do Acompanhamento estado atual Validação ações Data do Acompanhamento: 24/03/2014 Validar Enviar para Após enviar para validação, a maneira Data Prevista de Conclusão: 17/06/2014 🔳 📢 Correção histórico FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS Nome do Responsável: 2 de editar a evolução cadastrada é clicar em enviar para correção, no workflow. Edificação

**DE** Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação



# Validação da Evolução – Fiscal da Obra



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

SIMEC   Simec - Modulo A	Aonitoramento d	de Obro	as - MI	
Evolução da Obr	a — empresa M			
3				
O 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMI&acao=A		☆ ⊽ C	<mark>8</mark> ▼ Google	Ρ 🖡 🏠
🤌 Mais visitados 🎹 Primeiros passos 🔅 Galeria do Web Slice 🔅 HotMail gratuito 🚺 Sites Sugeridos				
Obras 2.0	Obras 2.0		Duvidas? Consulte as informações de ajuda para esta tela.	O DE ANGELIS
🏠 Principal 🔌 Relatórios 🥹 Sistema 😵 Sair		L.		1
Principal / Metodologias Inovadoras / Lista de Obras				
L	ista de Obras MI			
	Filtre as Obras			
Nome da Obra / ID: 19651	Busca avançadaj			
Ação A F PG R I AD ID ID Convênio Ano do Obra Empresa Pré-Obra	Unidade Municipio Data de Data de Implantadora da Término da A Execução	Situação Última da Atualização Obra	Última Realizado % Vistoria por Executado	Tipologia Valor Contrato
P I Rei         (19651) EMEI         (81.424.962/0001-70 ) MVC         PF           Morada do Vale II         COMPONENTES PLASTICOS LTDA         GI	EF MUN DE Gravataí - AVATAI RS	xecução 25/07/2013 (241 dia(s))	Mi - Infe	Escola de Educação 0,00
Total de Registros: 1				
97 COURSE AND SHOULD FURTHER SHOULD FURTHER.	NANA MARKIE COVUNA W NICHTA VIEW AM RAMIE COVUNA WNICHTA VIEW MARKEE COVUNA W		RINA MINANE (OPEN COLOUPS) SICCIONA MINANE (OPEN COLS	EPISENCHARACTERIALE CONTANT COLUMNS SUCCESSION A TRAVELETS
Após cadastramento da evolução da obra p	ela Empresa MI, o	fiscal da d	obra deve va	alidar o
			,	
percentual informado. Para isso, o fiscal deve	e encontrar a obra	e clicar n	o icone	8
				a 👘

FINDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação



<ul> <li>200.130.3.100/obras2/obras2.php</li> <li>is visitados M Primeiros passos </li> <li>Principal &amp; Relatório</li> </ul> Data do Acompanhame	?modulo=principal/cadE ] Galeria do Web Slice [ s ③ Sistema	volucaoMi&acao=V&emiid= HotMail gratuito <b>Sites</b> Sair	5 Sugeridos		– empi		☆ マ C 🔡 ◄ Google	¢	م
) 200.130.3.100/obras2/obras2.php visitados 🎹 Primeiros passos 🗍 Principal 🍇 Relatório Data do Acompanhame	?modulo=principal/cadE ] Galeria do Web Slice [ s ② Sīstema	volucaoMi&acao=V&emiid= ] HotMail gratuito <b>[]</b> Sites ! ② Sair	5 Sugeridos				☆ マ C 🔡 ◄ Google	ε	٩
200.130.3.100/obras2/obras2.php visitados M Primeiros passos ( Principal & Relatório Data do Acompanhame	?modulo=principal/cadE ] Galeria do Web Slice [ s ② Sístema	volucaoMi&acao=V&emiid= ] HotMail gratuito 🊺 Sites ! 😢 Sair	5 Sugeridos				습 マ C 🔠 - Google	ε	م
visitados M Primeiros passos ( Principal & Relatório Data do Acompanhame	) Galeria do Web Slice [ s () Sistema	) HotMail gratuito 🚺 Sites 😢 Sair	Sugeridos					с. 	
Principal & Relatório	s ③ Sistema	8 Sair	Jugenaus						
Data do Acompanhame									
Data do Acompanhame				Dadaa da A					
Data do Acompanhame				Dados do A	compannamento				_
Data do Acompanhame								es	tado atual Validação
	nto: 24/03/201	4 🗷 .							ações
								E	Validar Inviar para
Data Prevista de Conclus	são: 17/06/201	4							Correção histórico
Nome do Responsá	vel: FERNANDA RIBEIRO	DE ANGELIS							24
Nome do Valida	dor: FERNANDA RIBEIRO	DE ANGELIS							
		Aferido				Valida	ido		
Edifi	cação	Serviços Externos		Edificação		S	Serviços Externos		
		222.27		0,00			0,00		
% da Evolução 16,5.	2	222,21		0.00			0.00		
% da Evolução 16,5. Valor da Evolução (R\$) 240.	2 388,35	18.469,77		0,00					
% da Evolução 16,5 Valor da Evolução (R\$) 240.	2 388,35	18.469,77		Detalhamento de Sup	ervisão e Acompanhament	0			
% da Evolução 16,5 Valor da Evolução (R\$) 240.	2 388,35	18.469,77		Detalhamento de Sup	ervisão e Acompanhament Saldo a Executar	to Supervisão Atual	Validação da Su	upervisão	

O fiscal da obra deve conferir os percentuais, alterar o que não concordar, preencher os campos de percentual e valores para a edificação e os serviços externos validados.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

## Evolução da Obra – empresa MI

🗲 🛞 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadEvolucaoMi&acao=V&emiid=6

	合	7 (	3	8	÷	Google
--	---	-----	---	---	---	--------

P 4

🧧 Mais visitados 🎹 Primeiros passos 🗌 Galeria do Web Slice 🛄 HotMail gratuito 🌄 Sites Sugeridos

😮 Sair

🏠 Principal 🛛 🔌 Relatórios 🗔 Sistema

											oo Entorrioo							
								Execução A	cumulada		Saldo a exe	cutar	Supervisão	Atual		Validação da Su	pervisão	
Descrição	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	% Sobre o total de serviços	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	(%) do ltem já executado	(%) do Item já executado sobre a Obra	Quantidade jå Executada	(%) Supervisão	Valor (R\$)	Quantidade jå Executada	Valor Executado	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade já Executada	Valor Executado	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão
i⇒ SONDAGEM DO TERRENO	2.660,00	380, <mark>0</mark> 0	4,26	7,00	furo	07/11/2013	21/11/2013	0,00	0,00	0,00	100,00	2.660,00	7,00	2.660,00	4,26	7,00	2.660,00	4,26
→ PROJ B - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	4.784,77	4.784,77	7,66	1,00	Unidade	07/11/2013	21/11/2013	0,00	0,00	0,00	100,00	4.784,77	1,00	4.784,77	7,66	1,00	4.784,77	7,66
+ FOSSA	5.925,00	5.925,00	9,49	1,00	Unidade	21/11/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	100,00	5.925,00	1,00	5.925,00	9,49	1,00	5.925,00	9,49
ACS - ACESSOS	1.449,63	53,10	2,32	27,30	m2	20/01/2014	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	1.449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i.» MURO	30.600,00	170,00	49,00	180,00	m	07/11/2013	06/12/2013	0,00	0,00	0,00	100,00	30.600,00	30,00	5.100,00	8,17	30,00	5.100,00	8,17
⇒ PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	8.420,00	10,00	13,48	842,00	m2	20/01/2014	19/02/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.» FECHAMENTOS	8.607,68	116,32	13,78	74,00	m2	20/01/2014	19/02/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	8.607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,33	0,00	0,00	ton x km	07/11/2013	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	62447,08		99,99						0,00			62447,08		18469,77	29,58		18469,77	29,58

Salvar Cancelar Validação

O fiscal da obra deve clicar em salvar para finalizar a validação.

**DE** Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Evolução da Obra — empresa Mil				- · · ·	$\sim$							
1200.130.3100 fortes2/detes2.ptp/modulo=principal/odds-uturcsAMABaces-Vitemide5 violados   1200.130.3100 fortes2.detes2.ptp/modulo=principal/odds-uturcsAMABaces-Vitemide5 violados   1200.130.3100 fortes2.detes2.stell  Relatórios  States   Cados do Acompanhamento   Cados do Acompanhamento  Cados do Acompanhamento  Atendo  At				Evolu	Jção	da (	Jbra	– emp	oresa M			
20139.2100 / binz3 / binz 2 /												
Attended States III Conception   Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation of States Supervision Conception Principal Relation Conception Princi	200 130 3 100/obras2/obras2	nhn?modulo-ntin	cipal/cadEvoluca	oMi&acao=V&em	iid-6					<>> ▼ @ []	- Google	٥
Principal <ul> <li>Relatórios</li> <li>Sistema</li> </ul> Eddos do Acompanhamento <ul> <li>Data do Acompanhamento</li> <li>24/03/2014</li> <li>24/03</li></ul>	visitados <b>M</b> Primeiros passo	s []] Galeria do We	eb Slice []] Hot	Mail gratuito 🚺 S	tes Sugeridos						oougie	
Data do Acompanhamento:       24/03/2014       •	rincipal 🙀 Relató	orios 🕘 Sist	tema 😮	Sair								
Data do Acompanhametro:       24/03/2014       +         Data Prevista de Conclusioa:       17/06/2014       +         Nome do Responsàvet       FERNANDA REERO DE ANGELIS ,       *         Nome do Validador:       FERNANDA REERO DE ANGELIS ,       *         Nome do Validador:       FERNANDA REERO DE ANGELIS ,       *         Valore da Responsávet       FERNANDA REERO DE ANGELIS ,       *         Valore da Responsávet       FERNANDA REERO DE ANGELIS ,       *         Valore da Validador:       FERNANDA REERO DE ANGELIS ,       *         Valore da Validador:       FERNANDA REERO DE ANGELIS ,       *         Valore da Evolução (15.2       22.27       0.00 (10.00)       0.00         Valore da Evolução (15.2       22.27       0.00 (10.00)       0.00       0.00         Valore da Evolução (15.2       22.27       0.00 (10.00)       0.00       0.00       10.00         Le Evolução (15.2       22.27       0.00 (10.00)       0.00       0.00       0.00       10.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dados do A</td> <td>companhamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							Dados do A	companhamento				
Data do Acompanhamento: 24/03/2014   24/03/2014     Aterido 17/06/2014   Nome do Responsáve: FERNANDA REJERO DE ANGELIS 4     Nome do Validador: FERNANDA REJERO DE ANGELIS 4     Aterido Validado   Edificação Serviços Externos   Édificação Serviços Externos   % da Evolução 15,52   222,27 0,00   0,00 0,00     Validado     Valor de Evolução   16,52 222,27   0,00 0,00     16,52 222,27   0,00 0,00     16,52 222,27   0,00 0,00     16,53 18,469,77     17,100,00 18,469,77     10,00 18,469,47     10,00 19,400     10,00 19,400												estado atual
Data Prevista de Conclusio:       17/06/2014       I       I       Initiative         Nome do Responsávet:       FERIANDA REERO DE ANGELIS ,       Imitative       Imitative         Nome do Validado:       FERIANDA REERO DE ANGELIS ,       Imitative       Imitative         Imitative       Imitative       Imitative       Imitative       Imitative         Imitative       Imitative       Imitative       Imitative       Imitative       Imitative         Imitative<	Data do Acompanha	amento: 2	4/03/2014	1.								ações
Nome do Responsável:       FERNANDA RIBERO DE ANGELIS ,         Nome do Validado:       FERNANDA RIBERO DE ANGELIS ,         Image: state s	Data Prevista de Con	clusão: 1	7/06/2014									Validar Enviar para Correção
Andre do Respundades.       FERMANDA RESERVO DE ANGELIS «         Nome do Validador:       FERMANDA RIBERO DE ANGELIS «         Aferido       Edificação         Edificação       Serviços Externos         % da Evolução 16,52       22,27       0,00       0,00         Valor da Evolução (RS) 240.388,35       18.469,77       0,00       0,00         Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento	Nome de Poste											histórico
Validado         Validado         Edificação       Serviços Externos       Edificação       Serviços Externos         % da Evolução       16,52       222,27       0,00       0,00       0,00         Valor da Evolução (R\$)       240.388,35       18.469,77       0,00       0,00       0,00         Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento         Execução Acumulada       Saido a Executar       Supervisão Atual         % Sobre a       Unidade       Data de       Data de       Saido a Executar       Supervisão Atual	Nome do Nespe	insavel. I LIMANL	DA RIDLIKO DL AN	GLLIG								
Aferido       Aferido       Validado         Edificação       Serviços Externos       Edificação       Serviços Externos         % da Evolução       16,52       222,27       0,00       0,00         Valor da Evolução (R\$)       240.388,35       18.469,77       0,00       0,00         Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento       Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento       Supervisão Atual         Image: Supervisão Acumulada       Saldo a Executar       Supervisão Atual         Image: Supervisão Acumulada       Saldo a Executar       Supervisão Atual	Nome do Va	lidador: FERNAND	A RIBEIRO DE ANG	BELIS .								<b>*</b>
Aferido       Aferido       Validado         Edificação       Serviços Externos       Edificação       Serviços Externos         % da Evolução       16,52       222,27       0,00       0,00         Valor da Evolução (R\$)       240.388,35       18.469,77       0,00       0,00         Deta de Evolução (R\$)       240.388,35       18.469,77       0,00       0,00         Valor da Evolução (R\$)       240.388,35       18.469,77       0,00       0,00         Deta de Evolução (R\$)       240.388,35       18.469,77       0,00       0,00         Valor da Evolução (R\$)       240.388,35       18.469,77       0,00       0,00       0,00         Execução Acumulada       Saldo a Executar       Supervisão Atual       0,00       0,00       0,00	Nome do Va	lidador: FERNAND	A RIBEIRO DE ANG	Gelis 🖡								3
Edificação       Serviços Externos       Serviços Externos         % da Evolução       16,52       222,27       0,00	Nome do Va	lidador: FERNAND	A RIBEIRO DE ANG	Selis								24 4
% da Evolução (R\$)     240.388,35     18.469,77     0,00     (0,00       Valor da Evolução (R\$)     240.388,35     18.469,77     0,00     (0,00       Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento	Nome do Va	lidador: FERNAND	A RIBEIRO DE ANG	Aferido						Validado		84 4
Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento  Execução Acumulada Saldo a Executar Supervisão Atual  Unidade Data de Data de Data de de (%) do Item  já	Nome do Va	lidador: FERNAND	A RIBEIRO DE ANG	SELIS ( Aferido iços Externos		Ec	lificação			Validado Serviços Externos		Ba a
Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento Execução Acumulada Saldo a Executar Supervisão Atual Unidade Data de Data de Data de (%) do Item já	Nome do Va % da Evolução Valor da Evolução ( <b>R\$</b> )	Edificação 16,52 240 388 35	A RIBEIRO DE ANG Serv 222,2 18.46	Aferido iços Externos 27 39 77		Ec	líficação 0,00			Validado Serviços Externos 0,00		
Widade     Data de     Data de     Data de     C(%) do Item     (%) do Item	Nome do Va % da Evolução Valor da Evolução (R\$)	lidador: FERNAND Edificação 16,52 240.388,35	A RIBEIRO DE ANG Serv 222,2 18.46	Aferido iços Externos 27 39,77		Ec	lificação 0,00 0,00	•		Validado Serviços Externos 0,00 0,00		
Widde Data de Data de (%) do Item já	Nome do Va % da Evolução Valor da Evolução (R\$)	<b>Edificação</b> 16,52 240.388,35	A RIBEIRO DE ANG Serv 222,2 18.46	Aferido iços Externos 27 59,77		Ec	líficação 0,00 0,00 alhamento de Sup	• • ervisão e Acompanham	ento	Validado Serviços Externos 0,00 0,00		
Descrição Valor R\$ Obra Quantidade de Inicio Término Lamita executado (%) Valor (%) executado Quantidade de Valor	Nome do Va % da Evolução Valor da Evolução (R\$)	lidador: FERNAND Edificação 16,52 240.388,35	A RIBEIRO DE ANG Serv 222,2 18.46	Aferido iços Externos 27 39,77		Ec Det Exect	lificação 0,00 0,00 alhamento de Sup ução Acumulada	ervisão e Acompanham Saldo a Executar	ento Supervisão Atual	Validado Serviços Externos 0,00 0,00		
Constant Provide Provi	Nome do Va % da Evolução Valor da Evolução (R\$) escrição	lidador: FERNAND Edificação 16,52 240.388,35 Valor R\$	A RIBEIRO DE ANG Serv 222,2 18.46 % Sobre a Obra	Aferido iços Externos 27 39,77 uantidade Unidade Medida	<sup>3</sup> Data de Dat Inicio Tér	Ec Det a de mino Exect (%) d Item exect	líficação 0,00 alhamento de Sup ução Acumulada (%) do Item já executado utado sobre a Obra	ervisão e Acompanham Saldo a Executar (%) Supervisão Valor (R\$)	ento Supervisão Atual (%) do Item já executado Quanți sobre a Exe Obra após	Validado Serviços Externos 0,00 0,00	(%) executad	Io Valor Executado

O fiscal da obra deve clicar em salvar para finalizar a validação. Após Salvar é necessário validar a medição no workflow.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

## Evolução da Obra – empresa MI

	)/obras2/obras2.php?mod	lulo=principal/listaEvolucaoN	1i8tacao=A				Ĩ	ר ל מו מיד Google מיד לי	٩
s visitados 🎹 Prim	ieiros passos 📋 Galeria d	lo Web Slice 🗍 HotMail gra	tuito 🌄 Sites Sugeridos	į					
SIINER	Obras	2.0			Obra	as <mark>2.</mark> 0		Usuário:	FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS 🚳 Sua sessão expira em: 56min38s
Principal	🖌 Relatórios 🛛 🛞	Sistema 🛛 🔞 Sair							
ados do Empreendi	mento Lista de obr	as do empreendimento	Dados da Obra	Licitação Contrataçã	šo Cronograma	Vistorias Recurso	os Documentos Ga	eleria de Fotos Restrições	e Inconformidades
egistro de Atividade:	s Execução Orçam	entária Validação	Extrato da Obra						
		Sit	usção stual: Execução   Úl	tima atualização:   Supervisã <sup>,</sup>	o FNDE 🕎   Extrato da (	Obra   Pendências   🛄   🚬   Aos	essar Obras 1   Editar Licitação   Ed	litar Contrato   Inserir aditivo   Histório	o do contrato   Evolução MI 🛒   🏠   🌎 🌎
	Tipo de	ensino: Educação Básica							and the second
	Empreen	dimento: (19651) EMEI Morada	do Vale II						
	F	ré-obra: (3913) EMEI Morada r	do Vale II						(18)
	Munic	ipio - UF: Gravataí - RS	1						148-1
		UDFa: (19651) EMEI Morada	. do vale II	ohra oliava agui					And a subscription
					Lista de Evolu	ção MI			
ção Data da	Data de	Responsável	% Medido	% Validado	Valor (R\$)	% Medido (Serviços	% Validado (Serviços Externos)	Valor (R\$) (Serviços	Situação Última tramitação
24/03	3/2014 24/03/2014	FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS	16,52	0,00	240.388,35	222,27	0,00	18.469,77	ADONIAS ROSADA Concluido MALOSSO
									(24/03/2014 - 0 dia)
				Cadastra	r Nova Evolução	Voltar para a Obra			

## Evolução da Obra – empresa MI

200.130.3.100/obras2/obras2	.php?modulo=prin	icipal/cadEvol	ucaoMi8lacao=	A								53 ∞ G [[	🕈 🔻 Google		ىر
visitados 🎹 Primeiros passo	s 门 Galeria do W	eb Slice 门 H	lotMail <mark>g</mark> ratuito	🚺 Sites Suge	ridos										
Principal 🛛 🙀 Relató	orios 🛞 Sis	tema	😮 Sair												
								A	ferido						
	Edificação								Serviços Exteri	nos					
% da Evolução	0,00								0,00						
Valor da Evolução (R\$)	0,00								0,00	•					
						Deta	alhamento de	Supervisão e Acor	npanhamento						
								Execução Acum	ulada	Saldo a exec	utar	Supervisão Atual			
Descrição		Valor (R\$)	% Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	(%) do ltem já executado	(%) do Item já executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor (R\$)	(%) do Item já executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	(%) executado	Valor Executado (R\$)
** MOVIMENTO DE TERRAS PA	ARA FUNDAÇÕES	2.006,00	0,14	2	-	26/11/2013	11/12/2013	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00
I→ FUNDAÇÕES		60.864,18	4,18	-	-	01/12/2013	26/12/2013	100,00	4,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SUPERESTRUTURA		239.394,57	16,45	-	-	16/12/2013	05/01/2014	20,00	3,29	80,00	191.515,66	0,00	-	0,00	0,00
I.> SISTEMA DE VEDAÇÃO VE EXTERNO - PAREDES	RTICAL INTERNO E	259.278,52	17,82	-	-	16/12/2013	25/01/2014	50,00	8,91	50,00	129.639,26	0,00	-	0,00	0,00
SQUADRIAS		143.562,71	9,87	-	-	04/02/2014	24/02/2014	0,00	0,00	100,00	143.562,71	0,00	-	0,00	0,00
I.> SISTEMA DE COBERTURA		179.616,66	12,35	-	-	05/01/2014	04/02/2014	0,00	0,00	90	179.616,66	0,00	-	0,00	0,00
REVESTIMENTOS INTERNO	S E EXTERNOS	24.367,44	1,67	-	-	06/12/2013	06/03/2014	0,00	0,00		24.367,44	0,00	-	0,00	0,00
MPERMEABILIZAÇÃO		2.505,11	0,17	-	-	26/11/2013	06/12/2013	0,00	0,00			0,00	-	0,00	0,00
REVESTIMENTOS INTERNO	S E EXTERNOS	24.367,44	1,67	-	-	06/12/2013	06/03/2014	0,00	0,00				-	0,00	0,00
SISTEMA DE PISO INTERNO PAVIMENTAÇÃO	E EXTERNO -	104.097,41	7,16	-	-	06/12/2013	16/03/2014	0,00	0,00				-	0,00	0,00
i.» Pintura		66.735,86	4,59	-	-	06/12/2013	06/03/2014	0,00	0,00					0,00	0,00
INSTALACÕES HIDRÁULICA	s	53.001.68	3,64	-	-	25/01/2014	06/03/2014	0,00	0,00					0.00	0.00

Quando o representante da empresa for cadastrar uma nova evolução, aparecerão os quantitativos medidos nas evoluções anterior validadas pelo fiscal.

DE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação